

**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS****ENTOSCADO DE CALLE: EC****Cantidad de equipos****COLOCACIÓN DE PIEDRAS****Cantidad de piedras****COLOCACIÓN DE CAÑOS (ZANJAS)****CAÑOS MEDIDA 40 / CANTIDAD****Cantidad de caños****CAÑOS MEDIDA 60 / CANTIDAD****Cantidad de caños****INFORME DE BACHEO CUADROS****ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIONES**

17 Y 38

OFICINA TERMINAL

OFICINA CORRALÓN

BASURAL FLORIDA

OFICINA TERMINAL

27 E/ 22 Y 24

CIRCUITO DE CICLISMO

IGLESIA CATEDRAL

CORRALÓN

CLUB COMUNICACIONES

17 Y 38

PLAZA SAN LUIS

<b>LIZADOS DEL EQUIPO VIAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022</b>
<b>QUIPOS DE TOSCA</b>
<b>Dirección</b>
<b>Dirección</b>
<b>INYECCIONES-CRUCES DE CALLES</b>
<b>CAÑOS COLOCADOS: CAÑOS</b>
<b>Dirección</b>
<b>CAÑOS COLOCADOS: CAÑOS</b>
<b>Dirección</b>
<b>TRABAJOS EN VEREDA IGLESIA CATEDRAL - SEPTIEMBRE 2022</b>
<b>REPARACIÓN</b>
SE LLENÓ SUMIDERO
REPARACIÓN DE VEREDA
TERMINACIONES EN LA PUERTA
SE COLOCÓ PVC
TOTAL HORMIGÓN: 2 MTS H30
SE ARMÓ VIGA DE ARRASTRE PARA TAPIAL
SE TERMINARON DETALLES EN COLOCACIÓN DE PUERTA
TRABAJOS EN VEREDA IGLESIA CATEDRAL
SE TERMINÓ LA MITAD DE LA ENTRADA, PLAYÓN DE 12 MTS DE LARGO X 6 MTS DE HORMIGÓN PEINADO CON BORDES LISOS A LOS COSTADOS Y 12 CM EN EL CENTRO TOTAL 72 M2
SE SIGUE CON LA REPARACIÓN DE VEREDA
TOTAL HORMIGÓN: 8 M3 H30
SE COLOCÓ PVC EN EL VESTUARIO
RECOLECTARON VALLAS Y SE SIGUIÓ TRABAJANDO
SE PREPARARON TERMINACIONES EN SUMIDERO
TOTAL HORMIGÓN: 4 M3 H30
LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS ARREGLOS Y RECOLECCIÓN DE VALLAS
SE LLENARON ARREGLOS (HORMIGÓN)

BASURAL FLORIDA
38 Y 17
BASURAL FLORIDA
CLUB COMUNICACIONES
17 DE 36 A 40
17 DE 36 A 40
BASURAL FLORIDA
17 DE 36 A 40
BASURAL FLORIDA
BASURAL FLORIDA
17 E/ 38 Y 40
BASURAL FLORIDA
17 E/ 36 Y 38
17 DE 36 A 40
BASURAL FLORIDA
BASURAL FLORIDA
113 Y 30
BASURAL FLORIDA
BASURAL FLORIDA
119 Y 40
113 Y 30
65 Y 10
17 DE 36 A 40
BASURAL FLORIDA
17 E/ 38 Y 40
10 Y 65
61 E/ 14 Y 16
B° LA PALMAS, PLAZA
BASURAL FLORIDA
17 DE 36 A 40
BASURAL FLORIDA
17 DE 36 A 40
1 E/ 6 Y 8
CERELMER

SE LLEVARON 500 LADRILLOS COMUNES, SE PREPARÓ PARA LLENAR VIGA DE ARRASTRE
SE LLENÓ VIGA DE ARRASTRE, SE COMENZÓ A PEGAR LADRILLOS
SE LLENÓ SUMIDERO, SE DÁ POR TERMINADO ENSANCHO Y SUMIDEROS
TOTAL HORMIGÓN: 9 M3 H30
SE LLEVARON LADRILLOS, ARENA Y CEMENTO, SE COLOCARON LAS REGLAS Y SE TOMARON NIVELES
SE REALIZARON TRABAJOS
SE LLEVARON LAS VALLAS Y MOLDES DE CORDONES
SE ARMÓ CON HIERROS DEL 8 Y 10 PARA LLENAR 10 MOLDES
TOTAL HORMIGÓN: 1 M3 H30
SE LLENARON 10 MOLDES DE BOULEVARD
SE LEVANTO 3 MTS E LARGO X 1 DE ALTO DEL TAPIAL
SE LLENARON 10 MOLDES DE BOULEVARD, SE DESARMÓ LOS QUE ESTABAN TERMINADOS Y SE SIGUE ARMANDO
SE LEVANTÓ OTRO PAÑO MÁS DEL TAPIAL Y SE COMENZÓ CON OTRO
SE LEVANTÓ OTRO PAÑO
LIMPIEZA
SE LEVANTÓ OTRO PAÑO
SE DESARMÓ Y SE ARMÓ PARA UNA NUEVA TIRADA
TOTAL HORMIGÓN: 7 M3 H30
SE LLENARON 17 MOLDES
SE TERMINÓ 1 PAÑO MÁS
SE LEVANTÓ OTRO PAÑO
TOTAL HORMIGÓN 6 M3 H30
SE ARMÓ Y SE LLENÓ LOZA DE TAPA FLUVIAL
SE LEVANTÓ PAÑO
TOTAL HORMIGÓN: 7 M3 H30
SE COMENZARON A LLENAR LAS COLUMNAS
SE LLENÓ CON HORMIGÓN LA BASE DEL CAÑO, PREVIO AL POZO DE AGUA
RETOQUES EN LA LOZA PLUVIAL
SE RETIRÓ LOZA VIEJA Y SE PREPARÓ PARA LLENAR LA NUEVA
SE CORRIERON MOLDES, SE DESARMÓ TRABAJO ANTERIOR, SE TERMINÓ LA CUADRA
TOTAL HORMIGÓN: 6 M3 H30
SE TRABAJÓ EN EL TAPIAL
SE PREPARÓ PARA LLENAR BOULEVARD
SE LLENÓ LOZA DE TAPA DE REGISTRO
SE TERMINARON DE LLENAR LOS BOULEVARES
SE ARMÓ Y LLENÓ CANCHA DE FUTBOL TENIS 8 MTS X 4 MTS X 8 CM
TOTAL HORMIGÓN : 7 M3 H30
SE TRABAJÓ EN EL TAPIAL
LIMPIEZA Y DESARME DE BOULEVARES
SE SIGUE TRABAJANDO EN EL TAPIAL
SE LLENARON LOS ÚLTIMOS MOLDES DE BOULEVARES
MODIFICACIONES EN DÁRSENA
SE COMENZÓ A TRABAJAR EN LA RAMPA DE INGRESO





17 E/ 2 Y 102
15 E/ 52 Y 54
IGLESIA CATEDRAL
IGLESIA CATEDRAL
FONAVI
17 E/ 2 Y 102 FONAVI
IGLESIA CATEDRAL
18 E/ 101 Y 103
FONAVI
IGLESIA CATEDRAL
17 DE 36 A 40
17 E/ 36 Y 38
IGLESIA CATEDRAL
27 E/ 22 Y 24
22 E/ 27 Y 29
22 E/ 27 Y 29
IGLESIA CATEDRAL

<b>BACHEO</b>
---------------

9 Y 112
46 E/ 25 Y 27
15 E/ 52 Y 54
52 E/ 9 Y 11
46 E/ 23 Y 25
44 E/ 23 Y 25
15 E/ 52 Y 54
54 Y 19
54 Y 17
FONAVI
52 E/ 9 Y 11
31 E/ 34 Y 36
31 E/ 36 Y 38
32 E/ 35 Y 37
15 E/ 12 Y 14
30 E/ 3 Y 5
22 Y 101
12 E/ 5 Y 7







--

**E CALLES Y BACHES**

ASERRADO EN VEREDA
ASERRADO DE DILATACIONES
SE TERMINÓ CANALETEO
ASERRADO Y CANALETEO

**DOS**

SE COLOCÓ RAMPA PARA DISCAPACITADOS
SE FUE A VER TRABAJO EN LA RAMPA DE ACCESO

E/

**LIZADOS DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022**

**D COLOCADAS: 52**

Dirección
85 Y 6
REP. DE CHILE Y 64
65 Y 16
34 E/ 123 Y 125
132 E/ 11 Y 13
CLUB RAGBY
101 E/ 54 Y 56
54 E/ 101 Y 103
CLUB UNIÓN
53 E/ 26 Y 28
16 E/ 3 Y 5
26 BIS Y 107
CEMENTERIO
160 E/ 39 Y 61
121 E/ 28 Y 30











